

Република Србија
ОУ ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
Цара Душана 116
ЛЕБАНЕ
05 Број 4 - 332
Датум: 08.11.2019. године

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ 124/12, 14/2015 и 68/2015), начелница ОУ општине Лебане доноси:

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. **Назив наручиоца:** ОУ општине Лебане
2. **Адреса наручиоца:** Цара Душана 116, Лебане
3. **Врста наручиоца:** Градска и општинска управа
4. **Врста предмета:** радови
5. **За радове природа и обим радова и основна обележја радова:** „Израда течне хидроизолационе мембране лучног крова спортске хале у Лебану“; Место извршења радова: Лебане.; **Ознака из општег речника набавки:** 45261410 – Радови на изолацији крова;
6. **Првобитна вредност уговора:** 8.372.000,00 динара без ПДВ-а;
7. **Измењена вредност уговора:** не мења се вредност радова;
8. **Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:**

Наручилац ОУ општине Лебане, у поступку јавне набавке број 8-ВВ/2019 чији је предмет – **Израда течне хидроизолационе мембране лучног крова спортске хале у Лебану са ИЗОГРАДЊА ПЛУС ДОО**, Књажевачка 118а/1 из Ниша, као Извођачем радова, закључила је Уговор, заведен код Наручиоца под бројем 4-202 од 03.09.2019. године. Извођач радова поднео захтев за продужење рока број 147-1, који је примљен дана 01.11.2019. године у којем је детаљно описан разлог због којег извођач захтева продужење уговореног рока. На основу поднетог захтева за продужење рока, Надзорни орган доставио је мишљење број 125-473/19 од 02.11.2019. године у којем наводи да су наведени захтеви за продужење рока оправдани, те даје предлог да се продужи рок извођења радова за 10 радних дана.

Продужетак рока извођења радова представља објективни разлог за измену уговора, будући да је продужење рока предвиђено чланом 6. Уговора о извођењу радова предметних радова.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

На основу напред наведеног, а у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), одлучено је да се приступи закључењу Анекса 1, Уговора о извођењу радова број 4-202 од 03.09.2019. године.



НАЧЕЛНИЦА
Тања Богдановић