

ОПШТИНА ЛЕБАНЕ  
ОПШТИНСКА УПРАВА  
Цара Душана 116  
05 Број 4 - 400  
Датум: 30.12.2019. године  
ЛЕБАНЕ

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС” 124/12, 14/2015 и 68/2015) начелница Општинске Управе Лебане доноси:

**ОДЛУКУ**  
**О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ**

Реконструкција стајалишта аутобуске станице Лебане, ЈН број 16-МВ/2019

1. **Назив наручиоца:** ОУ општине Лебане;
2. **Адреса наручиоца:** Цара Душана 116, Лебане;
3. **Врста наручиоца:** Општинска управа;
4. **Врста предмета:** радови;
5. **За добра и услуге, опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:** „Реконструкција стајалишта аутобуске станице Лебане”, 45213000 – Радови на изградњи пословних зграда, складишта и индустријских грађевина, грађевина повезаних са превозом;
6. **Назив понуђача са којим је закључен уговор о јавној набавци:** Носилац посла понуђача „Систем СНЛ градитељ” Доо, Страхињића Бана 8/3, Лесковац и „М Универзал Тим” Доо, Душана Поповића 22А, Ниш
7. **Првобитна вредност уговора:** 4.263.522,75 динара без ПДВ-а, односно 5.116.227,30 динара са ПДВ-ом;
8. **Измењена вредност уговора:** 4.419.906,75 динара без ПДВ-а, односно 5.303.888,10 динара са ПДВ-ом;
9. **Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:**  
Дана 22.11.2019. године, по спроведеном поступку јавне набавке После спроведеног поступка јавне набавке мале вредности број 16-МВ/2019, закључен је Уговор о извођењу радова на реконструкција стајалишта аутобуске станице Лебане, заведеног код Наручиоца под бројем 05/4-365 од 22.11.2019. године. Уговорена цена износила је 4.263.522,75 динара без ПДВ-а, односно 5.116.227,30 динара са ПДВ-ом.

У складу са процедуром дефинисаном чланом 12. Уговора, Извођач је доставио Захтев за извођење вишка радова од 25.12.2019. године. У прилогу наведеног достављен је табеларни преглед уговорених позиција у којима се јављају вишкови и мањкови радова. Вредност вишка радова је 156.384,00 динара без ПДВ-а, односно 187.660,80 динара са ПДВ-ом.

Надзорни орган је доставио своје мишљење број 10/149-572/19 од 26.12.2019. године, којим је детаљно образложио појаву вишкова радова и дао своју сагласност за њихово извођење.

Вишак радова представља објективни разлог за измену уговора, будући да се сагласно Посебним узансама о грађењу, вишак радова сматра уговореним радовима као и да је предвиђен чланом 12. Уговора. За вредност вишка радова увећана је укупна вредност Уговора.

На основу Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” 124/2012, 14/2015, 68/2015) члан 115. Став 2, дописа Надзорног органа од 26.12.2019. године и члана 12. Уговора број 05/4-365 од 22.11.2019. године, доносим одлуку да се приступи закључењу Анекса 1 Уговора о извођењу радова број 05/4-365 од 22.11.2019. године.

НАЧЕЛНИЦА  
Тања Богдановић

