

Република Србија  
ОПШТИНА ЛЕБАНЕ

Цара Душана 116

ЛЕБАНЕ

05 Број 4 - 4

Датум: 10.01.2018. године

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ 124/12, 14/2015 и 68/2015), председник општине Лебане доноси:

### ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Назив наручиоца: Општина Лебане
2. Адреса наручиоца: Цара Душана 116, Лебане
3. Врста наручиоца: Градска и општинска управа
4. Врста предмета: радови
5. За радове природа и обим радова и основна обележја радова; “Замена постојеће фасадне столарије и браварије на згради Дома здравља у Лебану”; Место извршења радова: Дом здравља Лебане, улица цара Душана број 60, кп.бр. 453/7 К.О. Лебане; Ознака из општег речника набавки: 45420000 – радови на уградњи столарије;
6. Првобитна вредност уговора: 15.386.524,54 динара без ПДВ-а;
7. Измењена вредност уговора: 16.116.514,54 динара без ПДВ-а;
8. Првобитни рок за извођење радова: 90 календарских дана од дана увођења у посао;
9. Измењени рок за извођење радова: 145 календарских дана од дана увођења у посао;
10. Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

У конкурсној документацији предметне јавне набавке у моделу уговора, као и у самом уговору закљученом након окончаног поступка јавне набавке радова, члан 5. поред осталог прописује, да се извођач радова обавезује да уговорене радове изведе у року од 60 (шездесет) календарских дана рачунајући од дана увођења у посао, а према приложеном динамичком плану, који је саставни део уговора, као и да су утврђени рокови фиксни и не могу се мењати без сагласности наручиоца. Члан 6. поред осталог прописује, да извођач радова има право да захтева продужење рока за извођење радова у случају у коме је због промењених околности или неиспуњења обавеза наручиоца био спречен да изводи радове, да захтев за продужење рока за извођење радова извођач радова писмено подноси наручиоцу у року од једног дана од сазнања за околност, а најкасније 10 (десет) дана пре истека коначног рока за завршетак радова, да наручилац одлучује да ли ће и за колико продужити рок за завршетак радова у року од 8 дана од дана када је извођач радова затражио од наручиоца да одлучи о продужењу рока за завршетак радова.

### ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Наручилац је након достављеног захтева извођача радова број 626/2017 од 28.12.2017. године, уз предходну сагласност надзорног органа и представника Канцеларије за управљање јавним улагањима, дао сагласност извођачу радова, да се продужи рок за извођење радова на замени постојеће фасадне столарије и браварије на згради Дома здравља у Лебану, за 25 календарских дана.

На основу напред наведеног, а у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), извршиће се измена основног уговора, и то Анексом уговора број три, којим ће се постигнути писмени споразум уговорних страна о продужетку рока за извођење радова.



чи