

Република Србија
ОПШТИНА ЛЕБАНЕ
Цара Душана 116
ЛЕБАНЕ

05 Број 4 - 335

Датум: 07.09.2017. године

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ 124/12, 14/2015 и 68/2015), заменик председника општине Лебане доноси:

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

- 1. Назив наручиоца:** Општина Лебане
- 2. Адреса наручиоца:** Цара Душана 116, Лебане
- 3. Врста наручиоца:** Градска и општинска управа
- 4. Врста предмета:** радови
- 5. За радове природа и обим радова и основна обележја радова:** „Реконструкција индустријске хале «15.мај-Експортекс» у Лебану II фаза,; ;
Место извршења радова: Индустријска хала «15.мај-Експортекс» у Лебану;
Ознака из општег речника набавки: 45300000 –Радови на грађевинским инсталацијама; ;
- 6. Првобитна вредност уговора:** 74.938.275,00 динара без ПДВ-а;
- 7. Измењена вредност уговора:** 74.938.275,00 динара без ПДВ-а;
- 8. Првобитни рок за извођење радова:** 60 календарских дана од дана увођења у посао.
- 9. Измењени рок за извођење радова:** 90 календарских дана од дана увођења у посао.
- 10. Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:**

У конкурсној документацији предметне јавне набавке (страна 37/52) у моделу уговора, као и у самом уговору закљученом након окончаног поступка јавне набавке радова, члан 5. поред осталог прописује, да се извођач радова обавезује да уговорене радове изведе у року од 60 (шездесет) календарских дана рачунајући од дана увођења у посао, а према приложеном динамичком плану, који је саставни део уговора, као и да су утврђени рокови фиксни и не могу се мењати без сагласности наручиоца. Члан 6. поред осталог прописује, да извођач радова има право да захтева продужење рока за извођење радова у случају у коме је због промењених околности или неиспуњења обавеза наручиоца био спречен да изводи радове, да захтев за продужење рока за извођење радова извођач радова писмено подноси наручиоцу у року од једног дана од сазнања за околност, а најкасније 10 (десет) дана пре истека коначног рока за завршетак радова, да наручилац одлучује да ли ће и за колико продужити рок за завршетак радова у року од 8 дана од дана када је извођач радова затражио од наручиоца да одлучи о продужењу рока за завршетак радова.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Извођач радова је 30.08.2017. године, доставио допис у коме захтева да се продужи рока за извођење радова.

У захтеву извођача радова детаљно је описан разлог због којег извођач захтева продужење уговореног рока.

Након достављеног захтева извођача радова наручилац је дао сагласност 07.09.2017. године, да се продужи рок за извођење радова за тридесет календарских дана.

На основу напред наведеног, а у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), извршиће се измена основног уговора, и то Анексом уговора број један, којим ће се постигнути писмени споразум уговорних страна о продужетку рока за извођење радова.

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Иван Богдановић

